



GUVERNUL ROMÂNIEI



CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 3-5, Corpul C

tel. 021 408 7500, fax 021 317 0280

SE APROBĂ,

Valentin MIRCEA

Secretar de Stat,

Corpul de control al primului-ministru



NOTĂ DE INFORMARE

privind verificările efectuate la Colegiul Tehnic "INFOEL" Bistrița

I. OBIECTUL CONTROLULUI

În temeiul dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. g) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului*, cu modificările și completările ulterioare și al *Ordinului Șefului Corpului de control al primului-ministru nr. 78/2015*, echipa de control, constituită din consilierii [REDACTED] - coordonator și [REDACTED], a efectuat un control la entitățile publice cu atribuții în legătură cu finanțarea, repartizarea și utilizarea sumelor alocate din bugetul de stat pentru obiectivul de investiții „*Colegiul Tehnic "INFOEL" Bistrița*”, județul Bistrița-Năsăud.

Obiectivele controlului au vizat verificarea respectării dispozițiilor legale cu privire la realizarea obiectivului de investiții „*Colegiul Tehnic "INFOEL" Municipiul Bistrița*”, precum și cu privire la finanțarea, repartizarea și utilizarea sumelor alocate în acest scop din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării prin *Hotărârea Guvernului nr. 655/2009 privind finanțarea din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unități de învățământ preuniversitar de stat și repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării*, cu modificările și completările ulterioare și prin alte acte normative.

Perioada supusă controlului a fost 03.06.2009 - 31.12.2010, fiind extinsă în perioada 01.10.2007 - 31.12.2011, iar controlul a fost efectuat la sediul „*Colegiului*

Tehnic "INFOEL" Bistrița, din strada Calea Moldovei nr. 20, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.

În timpul desfășurării acțiunii de control, directorul „*Colegiului Tehnic "INFOEL" Bistrița*” a fost [REDACTED], executând această funcție de la 01.09.2006 - până la data controlului.

II. CONSTATĂRI

II.1 Despre alocatiile bugetare destinate realizării obiectivului de investiții „*Colegiul Tehnic "INFOEL" Bistrița*”

Proiectul de reabilitare „*Colegiul Tehnic "INFOEL" Bistrița*” a fost inițiat în anul 2007, așa cum a rezultat din „*Centralizatorul lucrărilor investiționale noi, de natura obiectivelor de investiții, consolidărilor, reparațiilor capitale, reabilitărilor și utilităților aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat cu finanțare din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului*” nr. 6270/04.10.2007 (subcapitolul „*Reparații capitale*”). Fundamentarea necesității lucrărilor de reabilitare a proiectului menționat a fost precizată în lista obiectivelor de investiții, după cum urmează: „*clădire construită în anii 1960-1970 care nu a beneficiat până în prezent de fonduri necesare unei modernizări*”. Valoarea totală estimată a investiției a fost de 2.200.000 RON, iar alocația propusă în anul 2007 a fost în sumă de 100.000 RON.

Pentru realizarea obiectivului de investiții „*Colegiul Tehnic "INFOEL" Bistrița*” au fost alocate sume atât din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului direct beneficiarului investiției, prin intermediul Inspectoratului Școlar al Județului Bistrița-Năsăud sau prin intermediul bugetului local al Primăriei Municipiului Bistrița, cât și din bugetul local, în sumă totală de 4.160.000 RON, după cum urmează:

I. 80.000 RON, în anul 2007, prin transfer, din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, către „*Colegiul Tehnic "INFOEL" Bistrița*”, prin intermediul Inspectoratului Școlar al Județului Bistrița-Năsăud (Anexa nr. 2 la *Hotărârea Guvernului nr. 1285/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pe anul 2007, pentru finanțarea unor cheltuieli de capital pentru unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare*).

Suma de 80.000 RON, alocată Colegiului, a fost cuprinsă la capitolul IV - „*Reabilitare școli*” din „*Lista poziției «Alte cheltuieli de investiții de la buget»*”, defalcată

pe categorii de bunuri repartizate pentru Inspectoratul Școlar al județului Bistrița-Năsăud", înregistrată la Inspectoratul Școlar al Județului Bistrița-Năsăud cu nr. 7029/09.11.2007.

Suma de 80.000 RON a fost transferată Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița de către Inspectoratul Școlar al Județului Bistrița-Năsăud la data de 23.11.2007, potrivit extrasului de cont din Trezoreria Bistrița.

II. 300.000 RON, prin transfer, din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, către „Colegiul Tehnic ”INFOEL” Bistrița” (fostul „Grup Școlar de Informatică Municipiul Bistrița”), prin intermediul Inspectoratului Școlar al Județului Bistrița-Năsăud (poziția 314 din Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, și finanțarea din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 94/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, și finanțarea din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unități de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările ulterioare).

Această sumă a fost transferată Colegiului de către Inspectoratul Școlar al Județului Bistrița-Năsăud, în 2 tranșe, după cum urmează:

✓ **100.000 RON în anul 2008** (*Dispoziția bugetară nr. 828/10.12.2008 privind repartizarea creditelor*);

✓ **200.000 în anul 2009** (*Dispoziția bugetară din 81/06.02.2009 privind repartizarea creditelor*).

III. 1.400.000 RON, în anul 2009, prin transfer, de la bugetul de stat, către Consiliul Local al Municipiului Bistrița, prin intermediul Inspectoratului Școlar al Județului Bistrița-Năsăud (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 655/2009 privind finanțarea din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unități de învățământ preuniversitar de stat și repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, cu modificările și completările ulterioare).

Suma de 1.400.000 RON a fost înscrisă în „Lista obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare integrală de la Bugetul Local repartizate pentru nucleul financiar

Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița nr. 43831/17.07.2009, ca sumă transferată Colegiului de la bugetul de stat.

Potrivit adresei nr. 88489/03.11.2015, transmisă Corpului de control al primului-ministru de către Primăria Municipiului Bistrița, suma menționată anterior „(...) a fost cuprinsă în anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului local nr. 150/14.07.2009 și a fost alocată direct ordonatorului terțiar de credite: *Colegiul tehnic «INFOEL»*”.

IV. 2.000.000 RON, în anul 2010, prin transfer, de la bugetul local („*Lista obiectivelor de investiții pe anul 2010 cu finanțare integrală de la Bugetul Local repartizate pentru nucleul financiar Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița*” nr. 81.085/07.10.2010), aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr. 172/28.10.2010.

V. 380.000 RON, în anul 2011, prin transfer, de la bugetul local, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr. 206/15.12.2011.

II.2 Despre efectuarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „Colegiul Tehnic ”INFOEL” Bistrița”

Pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare la clădirea „*Colegiului Tehnic ”INFOEL” Bistrița*”, corpul A, între Colegiu și societatea [REDACTED] a fost încheiat **acordul contractual nr. 1343/10.11.2008**.

Finanțarea s-a făcut cu sume din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru finanțarea, în anii 2007, 2008 și 2009, a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu sume de la bugetul de stat, prin Inspectoratul Școlar, iar pentru anii 2010 și 2011, finanțarea s-a efectuat prin transfer de la bugetul local.

Lucrările au fost executate în baza *autorizației de construire* nr. 1588/12.12.2008, eliberată de Primăria Municipiului Bistrița, și a *proiectului tehnic* nr. 17E/12.2007, întocmit de către societatea [REDACTED] Bistrița.

Serviciile de execuție lucrări de proiectare, pentru care Colegiului Tehnic ”INFOEL” Bistrița a aplicat procedura de „*achiziție directă*” (fiecare achiziție de servicii de execuție nu depășește echivalentul în RON a 10.000 euro), au fost realizate de către societatea [REDACTED], după cum urmează:

✓ contractul de execuție lucrări de proiectare nr. 8/05.12.2007, încheiat între „*Colegiul Tehnic ”INFOEL” Bistrița*” și societatea [REDACTED], pentru

întocmirea documentației „Reabilitare clădire Colegiu Tehnic Infoel”- „Proiect tehnic”, la un preț de 34.000 RON;

✓ contractul de execuție lucrări de proiectare nr. 9/05.12.2007, încheiat între „Colegiul Tehnic ”INFOEL” Bistrița” și societatea [REDACTAT], pentru întocmirea documentației „Reabilitare clădire Colegiu Tehnic Infoel”- „Studiu de fezabilitate”, la un preț de 28.500 RON;

✓ contractul de execuție lucrări de proiectare nr. 10/05.12.2007, încheiat între „Colegiul Tehnic ”INFOEL” Bistrița” și societatea [REDACTAT], pentru întocmirea documentației „Reabilitare clădire Colegiu Tehnic Infoel”- „Expertiză tehnică”, la un preț de 16.500 RON.

Din datele prezentate mai sus, a rezultat că instituția a încheiat cu societatea [REDACTAT], la aceeași dată (05.12.2007), mai multe contracte distincte, de valoare mai mică, pentru realizarea aceluiași obiectiv, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 *privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii*, cu modificările și completările ulterioare, care, instituie obligații ale autorității contractante în raport cu anumite praguri valorice.

Astfel, „Colegiul Tehnic ”INFOEL” Bistrița” nu a respectat prevederile art. 23 coroborat cu art. 293 din actul normativ menționat, potrivit cărora, încălcarea descrisă mai sus constituia contravenție (care „se sancționează cu amendă de la 35.000 lei la 70.000 lei” - art. 294 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006), însă, potrivit prevederilor art. 295 alin. (2) din același act normativ, „Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârșirii faptei”.

Pentru urmărirea lucrărilor, instituția a încheiat contractul de lucrări nr. 1408/24.11.2008 cu societatea [REDACTAT]. Bistrița, situațiile de lucrări fiind confirmate și acceptate la plată prin semnătura [REDACTAT] diriginte de șantier.

II.3. Despre acordul contractual nr. 1343/10.11.2008

Din analiza *Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică* nr. 1321/31.10.2008, a rezultat faptul că, după deschiderea ofertelor din data de 23.10.2008, au fost calificați următorii operatori economici, cu punctajul aferent, după cum urmează, societatea [REDACTAT] Cluj-Napoca – 90,00%, societatea [REDACTAT] [REDACTAT] – 96,10% și societatea [REDACTAT] Bistrița – 67,70%, procedura de atribuire fiind „licitația deschisă”.

Oferta câștigătoare a fost cea a societății [REDACTED], cu 96,10 puncte, la un preț de 2.313.716 RON, fără TVA, cu o durată de execuție a lucrărilor de 8 luni calendaristice și o perioadă de garanție de 60 luni.

Astfel, Colegiul Tehnic "INFOEL" Bistrița, în calitate de beneficiar, a încheiat Acordul contractual nr. 1343/10.11.2008 cu societatea [REDACTED], în calitate de executant, având ca obiect „Reabilitare clădire Colegiul Tehnic "INFOEL" Bistrița”, la prețul de 2.753.322 RON, cu TVA și durata de execuție de 8 luni de la data începerii lucrărilor.

La Acordul contractual nr. 1343/10.11.2008 au fost încheiate următoarele acte adiționale:

✓ **Actul adițional nr. 1 la contractul de execuție nr. 1343/10.11.2008** a fost înregistrat la „Colegiul Tehnic "INFOEL" Bistrița” cu nr. 1544/19.12.2008, prin care s-a stabilit o „schimbare de soluție la execuția învelitorii clădirii și lucrări suplimentare la șarpantă”, în acest sens întocmindu-se o notă de renunțare (N.R.) în sumă de 120.506 RON și o notă de comandă suplimentară (N.C.S.), în sumă de 124.881 RON, „diferența de preț de 4.375 lei (...) se adaugă la prețul contractului”, prețul contractului devenind **2.757.697 RON, cu TVA.**

✓ **Actul adițional nr. 2 la contractul de execuție nr. 1343/10.11.2008** a fost înregistrat la „Colegiul Tehnic "INFOEL" Bistrița” cu nr. 267/18.03.2009, în conținutul lui făcându-se referire la următoarele:

- a. „Lucrări interioare” (N.R. 28.510 RON, N.C.S. 223.175 RON);
- b. „Lucrări de tâmplărie” (N.R. 527.280 RON, N.C.S. 508.953 RON);
- c. „Lucrări de finisaje și placare pereți și tavane” (N.R. 211.342 RON, N.C.S. 917.857 RON).

Valoarea actualizată a contractului, în conformitate cu modificările aduse prin acest act adițional, a fost de **3.640.550 RON, cu TVA.**

✓ **Actul adițional nr. 3 la contractul de execuție nr. 1343/10.11.2008** a fost înregistrat la „Colegiul Tehnic "INFOEL" Bistrița” cu nr. 625/13.07.2009.

S-a prelungit termenul de finalizare cu 5 luni, până la data de 31.12.2009, „ca urmare a întâzierii alocării resurselor financiare pentru plata lucrărilor, în primul semestru al anului 2009, și din acest motiv, a reducerii semnificative a ritmului de lucru (...)”.

✓ **Actul adițional nr. 4 la contractul de execuție nr. 1343/10.11.2008** a fost înregistrat la „Colegiul Tehnic "INFOEL" Bistrița” cu nr. 2066/30.12.2009.

S-a prelungit termenul de finalizare cu 8 luni, până la data de 31.08.2010, „ca urmare a întârzierii alocării resurselor financiare pentru plata lucrărilor, pentru anul 2009, și din acest motiv, a reducerii semnificative a ritmului de lucru (...)”.

✓ **Actul adițional nr. 5 la contractul de execuție nr. 1343/10.11.2008** a fost înregistrat la „Colegiul Tehnic ”INFOEL” Bistrița” cu nr. 644/23.07.2010 (potrivit Notei nr. 2673/30.10.2015, transmisă la solicitarea Corpului de control al primului-ministru), în conținutul lui făcându-se referire la următoarele:

- a. „termoizolație exterioară” (N.C.S. 45.114 RON);
- b. „sistem alarmare incendiu” (N.C.S. 58.540 RON);
- c. „echipament rețea internet” (N.C.S. 132.137 RON);
- d. „sistem de supraveghere, sistem alarmă antiefracție, sistem control acces” (N.C.S. 99.129 RON).

Potrivit clauzelor acestui act adițional, valoarea corespunzătoare notelor de comandă suplimentară a fost de 334.920 RON cu TVA, la care s-a adăugat suma de 63.077 RON, cu TVA („valoare actualizări TVA”) și s-a scăzut suma de 15.542 RON, cu TVA („valoare corecții/stornări”), valoarea actualizată a contractului, în conformitate cu modificările întreprinse prin acest act adițional, a fost de **4.023.005 RON, cu TVA.**

S-a prelungit termenul de finalizare cu 4 luni, până la data de 31.12.2010 „ca urmare a întârzierii alocării resurselor financiare pentru plata lucrărilor, pentru anii 2009 și 2010, și din acest motiv, a reducerii semnificative a ritmului de lucru (...)”.

✓ **Actul adițional nr. 6 la contractul de execuție nr. 1343/10.11.2008** a fost înregistrat la „Colegiul Tehnic ”INFOEL” Bistrița” la data de 04.11.2010 (fără număr de înregistrare, așa cum a rezultat din Nota nr. 2673/30.10.2015, transmisă la solicitarea Corpului de control al primului-ministru), în conținutul lui făcându-se referire la următoarele documente:

- a. N.R. - din ofertă, 76.029 RON;
- b. N.R. - „sistem alarmare detenție incendiu”, 16.622 RON;
- c. N.R. - „echipament rețea internet”, 2.351 RON;
- d. N.R. - „sistem de supraveghere, sistem alarmă antiefracție, sistem control acces”, 2.532 RON;
- e. N.C.S. - „construcții și instalații”, 101.690 RON;
- f. actualizări de TVA, -4.409 RON.

Valoarea actualizată a contractului, în conformitate cu modificările întreprinse prin acest act adițional, a fost de **4.022.752 RON, cu TVA.**

* * *

Pentru achiziționarea lucrărilor suplimentare, detaliate în actele adiționale la Acordul contractual nr. 1343/10.11.2008, prezentate mai sus, autoritatea contractantă a aplicat procedura de „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare”, invocând temeiul „art. 122 lit. i), j)” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 *privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii*, cu modificările și completările ulterioare (Dispoziției directorului Colegiului Tehnic „INFOEL” Bistrița nr. 32/16.12.2008 *privind constituirea comisiei de negociere a lucrărilor suplimentare pentru contractul: Reabilitare clădire Colegiul Tehnic „INFOEL” Bistrița*).

Prin actele adiționale la acordul contractual nr. 1343/10.11.2008 a fost modificat prețul acestuia (de la 2.753.322 RON, cu TVA, la 4.022.752 RON, cu TVA), valoarea cumulată a actelor adiționale încheiate pentru lucrări suplimentare fiind de aproximativ 46%, încadrându-se în prevederile legale (pragul de 50% din valoarea contractului inițial), autoritatea contractantă respectând dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 *privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii*, cu modificările și completările ulterioare.

Recepția a fost efectuată la terminarea lucrărilor, întocmindu-se în acest sens *Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor* nr. 1121/29.12.2010, potrivit căruia, comisia de recepție admite recepția, motivând propunerea făcută prin faptul că „lucrările au fost executate în conformitate cu documentația tehnică de execuție”.

Recepția finală urmează a fi efectuată la finalizarea perioadei de garanție a lucrărilor, de 60 de luni de la terminarea lucrărilor, conform Acordului contractual nr. 1343/10.11.2008.

II.4. Despre plățile efectuate de către „Colegiul Tehnic ”INFOEL” Bistrița”

Suma alocată proiectului, prin hotărârile de Guvern și hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bistrița, menționate anterior, a fost de 4.160.000 RON, cu TVA, din care, „Colegiul Tehnic ”INFOEL” Bistrița” a plătit suma de 4.157.199 RON, cu TVA, după cum urmează:

- a. 79.000 RON societății [REDACTAT], pentru proiectare;
- b. 4.022.752 RON societății [REDACTAT], pentru execuția lucrărilor;

c. 28.036 RON societății [REDACTED], pentru servicii de dirigenție de șantier;

d. 27.411 RON Inspectoratului Județean în Construcții Bistrița-Năsăud, pentru contravaloarea cotelor de 0,10%, respectiv de 0,70% din valoarea lucrărilor.

Sumele alocate proiectului și cheltuielile efectuate de către „Colegiul Tehnic ”INFOEL” Bistrița” sunt prezentate detaliat în anexa la prezentul raport.

* * *

Astfel, realizarea obiectivului de investiții „Colegiul Tehnic ”INFOEL” Municipiul Bistrița”, precum și finanțarea, repartizarea și utilizarea sumelor alocate din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării prin *Hotărârea Guvernului nr. 655/2009 privind finanțarea din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unități de învățământ preuniversitar de stat și repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării*, cu modificările și completările ulterioare, au respectat prevederile legale.

III. PROPUNERI

Având în vedere cele expuse, propunem închiderea acțiunii de control.

ANEXA

- RON -

Nr. crt.	Actul normativ		Suma alocată	Dispoziția Bugetară (Nr./dată)	Suma încasată	Data extrasului din Trezorerie	Plăți efectuate		Destinația			
	H.G.	H.C.L.					Suma	ALOP (Nr./dată)				
1.	1.285/2007		80.000	515/23.11.2007	80.000	23.11.2007	1.700	700/ 21.12.2007	Garanție proiect tehnic			
							77.300	699/ 21.12.2007	Expertiza tehnică			
							TOTAL	79.000	+1.000			
2.	370/2008		300.000	828/10.12.2008	100.000	Lipsă extras	97.353	580/ 23.12.2008	Lucrări de execuție			
							2.314	581/ 23.12.2008	Comision lucrări de reabilitare IJC Bistrița-Năsăud (0,1%)			
							333	608/ 30.12.2008	Lucrări de execuție			
				TOTAL	100.000							
				81/06.02.2009	200.000	06.02.2009.	195.879	101/ 09.02.2009	Lucrări de execuție			
							2.010	102/ 09.02.2009	Comision lucrări de reabilitare IJC Bistrița-Năsăud (0,1%)			
							2.111	103/ 09.02.2009	Prestări servicii dirigenție			
TOTAL	200.000											
3.	655/2009		1.400.000	356/03.08.2009	533.000	03.08.2009.	815.673	602/ 24.08.2009	Lucrări de execuție			
								614/ 27.08.2009	Lucrări de execuție			
								613/ 27.08.2009	Comision lucrări de reabilitare IJC Bistrița-Năsăud (0,7%)			
							5.703	615/ 27.08.2009	Prestări servicii dirigenție			
							TOTAL	1.400.000				
4.	172/ 28.10.2010		2.000.000	441/19.08.2010	670.000	20.08.2010	670.000	634/ 02.09.2010	Lucrări de execuție			
							TOTAL	670.000				
							459/30.08.2010	330.000	01.09.2010	309.280	660/ 16.09.2010	Lucrări de execuție
										15.014	661/ 16.09.2010	Prestări servicii dirigenție
										5.706	662/ 17.09.2010	Comision lucrări de reabilitare IJC Bistrița-Năsăud (0,7%)
TOTAL	330.000											

Nr. crt.	Actul normativ		Suma alocată	Dispoziția Bugetară (Nr./dată)	Suma încasată	Data extrasului din Trezorerie	Plăți efectuate		Destinația
	H.G.	H.C.L.					Suma	ALOP (Nr./dată)	
				533/26.10.2010	600.000	01.11.2010.	591.574	681/22.11.2010	Lucrări de execuție
							3.218	683/22.11.2010	Comision lucrări de reabilitare IJC Bistrița-Năsăud (0,7%)
							5.208	682/22.11.2010	Prestări servicii dirigenție
						TOTAL	600.000	+179.000	
				570/23.11.2010	67.000	23.11.2010			
				587/24.11.2010	333.000	02.12.2010.	397.760	702/29.12.2010	Lucrări de execuție
							2.240	703/29.12.2010	Comision lucrări de reabilitare IJC Bistrița-Năsăud (0,7%)
						TOTAL	400.000		
					2.000.000		2.000.000		
5.		206/15.12.2011	380.000	130/15.03.2011	380.000	15.03.2011	376.076	84/29.03.2011	Lucrări de execuție
							2.123	85/29.03.2011	Comision lucrări de reabilitare IJC Bistrița-Năsăud (0,7%)
						TOTAL	378.199	+1.801	
6.	TOTAL		4.160.000		4.160.000		4.157.199		